

Arbeiten am Ausbau in Rhüden in den letzten Zügen

Stand: 08.10.2025



In Rhüden wurden die Arbeiten an der Gewässersohle für den Ausbau der Nette im Februar 2025 beendet. Die Aufweitung der Nette von 16 m³/s auf ein Abflussvolumen von 23 m³/s ist damit zum größten Teil abgeschlossen. Durch Kiesbänke und Störsteine wurde ein mäandrierendes Gerinne mit einer hohen ökologischen Wertigkeit geschaffen.

In März und April 2025 wurden die Gewässerrandstreifen mit Schwarz-Erlen und Bruch-Weiden bepflanzt. Nördlich der Katlenburgstraße wurden zudem Korbweiden und Purpurweiden ergänzt.

Der neue Radweg wurde asphaltiert und das Geländer der neuen Radwegbrücke konnte fertiggestellt werden. Ausstehend ist die Errichtung von Geländern entlang des Radweges. Des Weiteren werden im Herbst 2025 noch weitere Bäume und Sträucher nördlich der Ortschaft Rhüden zum Ausgleich der Aufweitung des Radweges gepflanzt.

